令和４年度～令和７年度　多可町立統合中学校開校準備委員会　全体スケジュール（案）

部会		前期																								後期																								R８		
		R４ 2022												R５ 2023												R６ 2024												R７ 2025												2026		
		４	５	６	７	８	９	10	11	12	１	２	３	４	５	６	７	８	９	10	11	12	１	２	３	４	５	６	７	８	９	10	11	12	１	２	３	４	５	６	７	８	９	10	11	12	１	２	３	４	５	６
開校準備委員会								①委員会		②委員会			③委員会																																				閉校式	開校式		
							専門部会の進捗状況の確認（［校名］［校歌］［校章］の決定）																															統合に向けた総合点検															
総務部会							［校名］選定方法の検討・決定							［校章］［校歌(歌詞)］選定方法の検討・決定												【校歌(曲)】　選定方法の検討・決定																													
														［校訓］の制定検討												［閉校式］［開校式］の内容検討等																													
							［制服・体操服・カバン］ 意向調査、業者選定、デザイン検討・決定																			新制服等の導入　※Ｒ８開校時　全学年新																													
																										［校旗］の検討																													
通学部会							自転車・バス通学の範囲検討・決定													自転車通学路整備・安全対策																																			
																				バス通学　バス停等拠点整備・安全対策																																			
ＰＴＡ部会																										PTA組織・規約・予算等の調整・検討・決定 役員選出方法の検討																													
教育・事務部会	教務						教育方法の検討 教科センター方式など							［校訓］の制定検討												［学校経営方針］［教育目標］［校訓］の検討・決定																													
														［学校間交流行事］の検討・実施																																							
	生徒指導						［校則］の制定方法の検討・決定																			新校則の試行																													
							［制服・体操服・カバン］ 意向調査、業者選定、デザイン検討・決定																			新制服等の導入　※Ｒ８開校時　全学年新制服																													
							［部活動］種目・方針検討・決定　統合後の部活動の検討・決定																			［部活動］統合後の部活動を見据えた活動・実施																													
	図書																									［学校図書］検討																													
														［学校図書］まちづくりプラザとの調整																																							
	備品等						［机・イス］［書棚］［設備］等備品の利活用・廃棄の検討・決定																																									物品等の移転					
	事務																									［予算］［諸帳簿］［各種会計］の調整・一本化																													
小中一貫																																																					
工事		基本計画策定											基本設計・実施設計															建設工事																						引渡 竣工式 内覧会等			