資料５

令和４年度～令和７年度　多可町立統合中学校開校準備委員会　全体スケジュール

2025/12/3

現在地

部会	前期																								後期																								R８ 2026		
	R４ 2022												R５ 2023												R６ 2024												R７ 2025														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
開校準備委員会							①10／5	②11／30				③3／16			④6／1	⑤7／13					⑥12／6			⑦3／13			⑧6／6			⑨10／3			⑩12／19			⑪3／6			⑫6／26			⑬9／25			⑭12／3		⑮2／22開校式		4／9開校式		
																																					統合に向けた総合点検																
																																													12／14 合同入学説明会						
総務部会							［校名］選定方法の検討・決定								［校歌］作詞作曲方法の検討・決定									［校歌　作詞］制作　　ワークショップなど												【校歌　作曲】制作												【校歌　合唱練習						
							［制服］の決定																																														
															［校章］検討																																						
																			［校章］募集			［校章］選定・決定																																
																									新体操服等の検																												
																																					新体操服等の導																
																																					記念物の取扱検討																
							①10／5	②10／25	③11／21	④1／17	審査2／27	⑤3／7			⑥4／18	⑦5／25	⑧6／28		臨9／28	⑨10／24	⑩11／17						⑪6／6			⑫9／10						⑬2／20				⑭6／5			⑮9／4									
通学部会							［中　区］自転車通学（全域）												通学路整備検討						・自転車通学路整備（安全対策）　外側線の引き直し等												・自転車通学路整備（安全対策）　外側線の引き直し等																
							［加美区］自転車・バス通学の選択制試行3年（全域）												通学路整備検討						・自転車通学路整備（安全対策）・バス通学　バス停等拠点整備　計画　条件整備																								・待合場等の整備						
							［八千代区］バス通学（全域）												通学路整備検討						・バス通学　バス停等拠点整備　計画　条件整備																								・待合場等の整備						
							①10／5	②11／17	③12／15	④2／9		⑤3／23			⑥5／18	⑦6／29		⑧8／29		⑨10／11	⑩11／28						⑪6／6			⑫9／5			⑬12／4			⑭2／25				⑮6／18				⑰11／26									
PTA部会																									ＰＴＡ組織・規約・役員選出方法の検											役員選出	ＰＴＡ予算、行事等の調整・検討・決定											役員選出						
																									①6／6		②7／8	③8／5	④9／9							⑤2／13				⑥7／16		⑦8／20			⑧10／28				⑨2／5				
教育・事務部会 学校経営																		小小・小中・中中連携の計画							小小（自然学校、修学旅行、環境体験）・小中・中中連携の推												小小・小中・中中連携の推進															
																																					グランドデザイン、学校経営方針、努力目標、めざす子ども像																
閉校事業																		日課表、年間研修計画の調整							閉校記念行事、閉校記念誌の検討																									実施・発行			
																									閉校記念事業実行委員会の設置に向けた検討												３中学校で『閉校記念事業実行委員会』の設置・会議の実施																
教務行事																		体育祭･文化祭･入学式･卒業式の運営方法の共通理							3中学校共通した学校行事･入学式･卒業式･新入生説明会等の検討																									実施			
施設整備														配置図検討				備品整理の方法検討							備品整理の実施																								整理、引越作業			
生徒指導							［制服］の決定											［カバン・体操服］の検討																															［校則］の決定（生徒会によるＷＳ）			新・校則
																		［校則］の検討（生徒会によるＷＳ）																																		
養護							［制服］の決定											［カバン・体操服］の検討																															［校則］の決定（生徒会によるＷＳ）			新・校則
																		［校則］の検討（生徒会によるＷＳ）																																		
事務																		備品整理の方法検討							備品整理の実施																								整理、引越作業			
教科等																																																				
工事							基本計画策定						基本設計																								建設工事																
																		実施設計																																		
																									着手																												
備品																																																	業者調整期間		搬入	
引越																																																	業者調整期間		引越	

8／24 バス通学トライア

8／5 3中学校合同職員会

3／8 プレ登校