令和４年度～令和７年度　多可町立統合中学校開校準備委員会　全体スケジュール

2024/10/3

部会 ／ 前期（R４ 2022：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ／ R５ 2023：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3）／ 後期（R６ 2024：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ／ R７ 2025：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3）／ R８ 2026：4 5 6

現在地（R６ 10月）

開校準備委員会

①10/5　②11/30　③3/16　④6/1　⑤7/13　⑥12/6　⑦3/13　⑧6/6　⑨10/3　⑩12/19　⑪

統合に向けた総合点検

閉校式

開校式

総務部会

［校名］選定方法の検討・決定

［校歌］作詞作曲方法の検討･決定

［校歌　作詞］制作　　ワークショップなど

【校歌　作曲】制作

【校歌　合唱練習】

［制服］の決定

［カバン･体操服］の決定

［校章］検討

［校章］募集

［校章］選定･決定

新制服等の導入

［校旗］の製作

①10/5　②10/25　③11/21　④1/17　審査2/27　⑤3/7　⑥4/18　⑦5/25　⑧6/28　臨9/28　⑨10/24　⑩11/17　⑪6/6　⑫9/10

通学部会

［中　区］自転車通学(全域)　→　通学路整備検討　→　・自転車通学路整備（安全対策）

［加美区］自転車・バス通学の選択制試行3年(全域)　→　通学路整備検討　→　・自転車通学路整備（安全対策）・バス通学　バス停等拠点整備（用地買　→　・バス通学　バス停等拠点整備　駐輪場の整

［八千代区］バス通学(全域)　→　通学路整備検討　→　・バス通学　バス停等拠点整備（用地買収等）　→　・バス通学　バス停等拠点整備　駐輪場の整

①10/5　②11/17　③12/15　④2/9　⑤3/23　⑥5/18　⑦6/29　⑧8/29　⑨10/11　⑩11/28　⑪6/6　⑫9/5

PTA部会

ＰＴＡ組織・規約・役員選出方法の検討

①6/6　②7/8　③8/5　④9/9

役員選出

ＰＴＡ予算、行事等の調整・検討・決定

役員選出

教育・事務部会

学校経営

小小・小中・中中連携の計画　→　小小（自然学校、修学旅行、環境体験）・小中・中中連携の推　→　小小・小中・中中連携の推進

グラウンドデザイン、学校経営方針、努力目標、めざす子ども像

閉校事業

日課表、年間研修計画の調整

閉校記念行事、閉校記念誌の検討　→　閉校記念行事の実施、閉校記念誌の発行

閉校記念事業実行委員会の設置に向けた検討　→　３中学校で『閉校記念事業実行委員会』の設置

教務行事

体育祭･文化祭･入学式･卒業式の運営方法の共通理　→　3中学校共通した学校行事･入学式･卒業式･新入生説明会等の検　→　3中学校共通した学校行事･入学式･卒業式･新入生説明会等の実

施設整備

配置図検討　→　備品整理の方法検討　→　備品整理の実施　→　備品整理、引っ越し作業実施

生徒指導

［制服］の決定

［カバン・体操服］の検討

［校則］の検討(生徒会によるＷＳ)

［校則］の決定(生徒会によるＷＳ)　→　新しい校則で運用スタート

養護

［制服］の決定

［カバン・体操服］の検討

［校則］の検討(生徒会によるＷＳ)

［校則］の決定(生徒会によるＷＳ)　→　新しい校則で運用スタート

事務

備品整理の方法検討　→　備品整理の実施　→　備品整理、引っ越し作業実施

教科等

工事

基本計画策定　→　基本設計　→　実施設計

建設工事

着手

引渡
竣工式
内覧会等